

 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 30979400 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

pavicon
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA

Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda
 RS 239,707 - OPERARIO
 CEP 93352-700 - Fone: (51)3396-6000 - Novo Hamburgo - RS
 nfs-e@pavicon.com.br
 Inscrição Municipal 24449 - CPF/CNPJ 88.256.979/0001-04



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	17/11/2022	17/11/2022 14:40:10	BF AB 6A	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		3756
3723	RPS - Recibo Provisório de Serviço	17/11/2022 14:40:06		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
90.832.619/0001-55		PREFEITURA MUN CAMPO BOM		
Endereço		Número	Complemento	Bairro
AVENIDA INDEPENDENCIA		000800		CENTRO
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
93700-000	Campo Bom / RS	(51)3598-8600		

Local dos Serviços

Campo Bom - Rio Grande do Sul

Descrição dos Serviços

MAO DE OBRA PM CAMPO BOM R\$ 88.071,30 ... MAT/EQUIP R\$ 352.472,43
 OBRA 8283
 CONTRATO N. 264/2022
 CONCORRENCIA PUBLICA N. 003/2022
 CNO N. 90.011.88956/78
 EMPENHO N.10897/2022

REVITALIZACAO DA AV. DOS MUNICIPIOS (TRECHO ENTRE AV. INTERMUNICIPAL E AV. PRESIDENTE VARGAS) - CAMPO BOM/RS.
 PROGRAMA PAVIMENTA RS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO DO ESTADO DO RS. CONVENIO FPE No 20
 21/4240.

DEPOSITAR:

BANCO BANRISUL S/A (041)
 AGENCIA 0290 - NOVO HAMBURGO
 C/C 26.013360.1-4
 Valor: R\$ 440.543,73


ISS A SER RECOLHIDO PELO TOMADOR PARA O MUNICIPIO DE CAMPO BOM : R\$ 8.810,87

CONTRATANTE: PREFEITURA MUN CAMPO BOM

Cod. cliente: 5.032

Trib aprox R\$: 59.253,13 Federal, 17.313,37 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342


 Nirio Edio Breunig
 Engº Civil
 CREA 70.075

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
248 - CONSTRUCAO CIVIL - EXECUCAO E EMPREITADA	2,00	702	4211101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 440.543,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440.543,73	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos


PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.687,84	R\$ 5.286,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.810,87

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 416.758,50

Informações Complementares

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



 Prefeitura Municipal de Campo Bom
 Secretaria de Obras, Planejamento e
 Serviços Urbanos
Jeferson Ramos da Rosa
 Secretário de Obras

PLANO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DA AVENIDA DOS MUNICÍPIOS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BOM.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS UN.(R\$)		MAT./EQUIP.	M.O.	PREÇO TOTAL (BDI-25,60%)	ACUMULADO		SALDO		Medição 01		Medição 02		Medição 03		% Executado		
				UNIT.	MAT./EQUIP.				QUANT.	R\$	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$		QUANT.	R\$
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL																					
1.1	Transporte equip. obra-qr-porte	H	12,00	349,01	87,67	4.206,26	1.052,04	439,36	5.260,32	11,88	5.207,72	0,12	52,60	6,00	2.630,16	4,66	1.998,92	1,32	679,64	99,00%	
1.2	Transporte equip. obra-md-porte	H	12,00	219,61	54,95	2.637,72	689,40	274,76	3.297,12	11,88	3.264,15	0,12	32,97	6,00	1.666,66	4,66	1.262,81	1,32	362,68	99,00%	
1.3	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone.	M	350,00	7,12	1,79	2.502,50	626,50	8,94	3.129,00	346,50	3.097,71	3,50	31,29	175,00	1.594,50	133,00	1.169,02	39,50	344,19	99,00%	
1.4	Instalação de depósito/sanitário (contêiner 2,30x1,6,00)	MES	4,00	815,37	819,29	3.277,16	819,29	1.024,11	4.096,44	3,00	3.072,33	1,00	1.024,11	1,00	1.024,11	1,00	1.024,11	1,00	1.024,11	75,00%	
Total Item 1.: R\$						12.625,66	3.197,22		15.782,88		14.641,91		1.140,97		6.897,33		5.464,96		2.399,62		
2. SERVIÇOS PRELIMINARES																					
2.1	Faixa de obra 1,20x2,40	M2	2,44	219,71	220,77	538,68	134,66	275,96	673,34	2,44	673,34	-	-	2,44	673,34	-	-	-	-	100,00%	
Total Item 2.: R\$						538,68	134,66		673,34		673,34										
3. PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO)																					
3.1	Fresagem de pavimento asfáltico exclusive transporte (até 5 cm)	M2	35.923,45	7,06	1,77	255.056,50	63.584,51	8,87	318.641,00	34.123,45	302.675,00	1.800,00	15.966,00	17.596,29	156.079,09	11.327,85	100.476,26	5.199,51	46.119,65	94,99%	
3.2	Transporte de material fresado para Boia-Fora (DMT= 5 km)	M3XKM	11.675,12	1,97	0,49	22.995,99	5.720,81	2,46	28.720,80	11.090,12	27.281,70	585,00	1.439,10	5.718,79	14.068,22	3.661,49	9.056,47	1.699,84	4.157,01	94,99%	
3.3	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c	M2	35.923,45	2,64	0,66	95.956,38	23.709,48	3,32	119.265,85	34.123,45	113.269,85	1.800,00	5.976,00	19.563,71	64.951,52	11.327,65	37.607,80	3.232,09	10.730,54	94,99%	
3.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de adiantante - (espessura 05cm)	M3	1.796,17	1.387,70	348,59	2.594.507,60	626.126,90	1.742,95	3.130.634,50	1.723,98	3.004.810,94	72,19	125.823,56	996,00	1.735.978,20	566,38	987.172,02	161,60	281.660,72	95,98%	
3.5	Transporte de CBUQ para DMT 15 km, peso espec. compact: 2,5t/m3	M3XKM	35.025,36	1,97	0,49	68.995,96	17.162,43	2,46	86.162,39	33.617,61	82.698,32	1.407,75	3.463,07	19.422,00	47.778,12	11.044,41	27.169,25	3.151,20	7.751,95	95,98%	
Total Item 3.: R\$						2.947.120,41	736.304,13		3.683.424,54		3.530.756,81		152.667,73		2.018.855,15		1.161.481,60		350.419,87		
4. SINALIZAÇÃO																					
4.1	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autoperifoneada.	M	5.082,80	3,74	0,94	19.111,33	4.777,63	4,70	23.889,16	2.592,23	12.183,48	2.490,57	11.705,68	-	2.592,23	12.183,48	-	-	-	51,00%	
4.2	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo	M2	16,40	36,43	9,15	600,40	150,06	45,76	750,46	8,36	362,55	8,04	367,91	-	8,36	362,55	-	-	-	50,98%	
4.3	Pintura de faixa de pedestre - tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - E = 0,30 m - aplicação manual	M2	536,40	19,69	4,90	10.508,08	2.628,36	24,49	13.136,44	273,56	6.699,48	262,84	6.436,95	-	273,56	6.699,48	-	-	-	51,00%	
4.4	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (alação).	M	3.340,00	1,15	0,29	3.874,40	968,60	1,45	4.843,00	-	-	3.340,00	4.843,00	-	-	4.843,00	-	-	-	0,00%	
4.5	Tachas refletivas bidirecional	UN.	708,00	18,73	4,71	13.324,56	3.334,69	23,53	16.659,24	361,08	8.496,21	346,92	8.163,03	-	361,08	8.496,21	-	-	-	51,00%	
Total Item 4.: R\$						47.418,77	11.859,53		59.278,30		27.761,72		31.516,57			27.761,72					
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATE																					
5.1	Auxiliar de laboratório	H	30,00	21,22	5,33	639,60	159,90	26,65	799,50	29,70	791,51	0,30	8,00	15,00	399,75	11,40	303,81	3,30	87,95	99,00%	
5.2	Técnico de laboratório	H	30,00	25,15	6,32	758,10	189,60	31,59	947,70	29,70	936,22	0,30	9,46	15,00	473,65	11,40	360,13	3,30	104,23	99,00%	
5.3	Topógrafo com encargos complementares	H	120,00	28,96	7,27	3.492,00	872,40	36,37	4.364,40	118,60	4.320,76	1,20	43,64	60,00	2.182,20	45,60	1.936,77	13,20	460,06	99,00%	
5.4	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	120,00	13,87	3,48	1.672,80	417,60	17,42	2.090,40	118,60	2.069,50	1,20	20,90	60,00	1.045,20	45,60	794,35	13,20	228,94	99,00%	
5.5	Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,30x0,12x0,15), inclus. carga, transporte	M	3.340,00	46,38	11,60	154.908,20	38.744,00	57,88	193.653,20	3.340,00	193.653,20	-	-	280,00	15.074,80	1.581,00	91.666,38	1.499,00	86.912,02	100,00%	
Total Item 5.: R\$						161.471,70	40.383,50		201.855,20		201.773,19		82,02		19.175,80		94.783,14		87.814,24		
Total Geral: R\$						3.169.175,22	791.839,94		3.961.014,26		3.775.606,97		185.407,29		2.045.571,62		1.289.491,62		440.543,73		95,32%

Novo Hamburgo, 17 de novembro de 2022.

BDI: 25,60% - Encargos Sociais: 82,28%


Nirio Edio Breuning
Engº Civil
CREA 70.075


Jefferson Ramos da Rosa
Eng. Civil
CREA RS 044799-D - Responsável Técnico


Prefeitura Municipal de Campo Bom
Secretaria de Obras, Planejamento e
Serviços Urbanos
Jefferson Ramos da Rosa
Secretário de Obras